

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG				DATA:	25/07/2025	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.			PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		
LOCAL:	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG			R\$ 294.878,79		
ITEM	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO ENTRADA		Físico %	100,00%	27,95%	32,90%	39,15%
		Financeiro	R\$294.878,79	R\$82.419,95	R\$97.024,93	R\$115.433,91
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,62%	100,00%		
		Financeiro	R\$7.736,90	R\$7.736,90	R\$0,00	R\$0,00
1.2	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	Físico %	8,26%	100,00%		
		Financeiro	R\$24.359,72	R\$24.359,72	R\$0,00	R\$0,00
1.3	INFRAESTRUTURA - BLOCOS E ARRIMO	Físico %	10,73%	80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$31.626,47	R\$25.301,18	R\$6.325,29	R\$0,00
1.4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	Físico %	3,75%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$11.045,88	R\$3.313,76	R\$3.866,06	R\$3.866,06
1.5	SURPERESTRUTURA - METÁLICA	Físico %	36,81%	20,00%	80,00%	
		Financeiro	R\$108.541,97	R\$21.708,39	R\$86.833,58	R\$0,00
1.6	ACABAMENTO	Físico %	37,84%			100,00%
		Financeiro	R\$111.567,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$111.567,85
TOTAL		Físico %	100,00%	27,95%	32,90%	39,15%
		Financeiro	R\$294.878,79	R\$82.419,95	R\$97.024,93	R\$115.433,91
		Físico %	ACUMULADO	27,95%	60,85%	100,00%
		Financeiro	ACUMULADO	R\$82.419,95	R\$179.444,88	R\$294.878,79
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				RESPONSÁVEL LEGAL:		
_____ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D				_____ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG		